

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Số: 280/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố Đồng Hới (Nguồn vốn Ngân sách thành phố quản lý)

Thực hiện quy định của Luật đầu tư công, UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố (nguồn ngân sách thành phố quản lý) với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022.

1. Nguồn vốn đầu tư công:

Tổng số vốn đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách thành phố xây dựng: 1.005.495 triệu đồng, trong đó: Ngân sách thành phố: 844.830 triệu đồng; Ngân sách xã phường: 160.665 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện:

Năm 2022, việc triển khai thực hiện và quản lý vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả. Sau khi có Nghị quyết HĐND thành phố ban hành, UBND thành phố giao vốn từ đầu năm để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện sớm, việc bố trí vốn đảm bảo các tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định; tập trung bố trí các công trình hoàn thành, quyết toán; bố trí cho các công trình chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đã tập trung hơn, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; việc quản lý các nguồn vốn chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch. UBND thành phố đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình về đầu tư xây dựng cơ bản.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phần đầu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn được giao, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo đúng quy định. Một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, UBND thành phố chủ động rà soát, trình HĐND thành phố điều chỉnh nguồn vốn sang các dự án có khả năng giải ngân cao hơn, số tiền: 51,3 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 ước đạt 75% so với kế hoạch giao.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Có 38 dự án chưa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và quyết định giao kế hoạch vốn theo Nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành

- Có 15 dự án đã phân bổ kế hoạch vốn nhưng không giải ngân hết số vốn bố trí phải điều chuyển nguồn vốn

- Một số chủ đầu tư chưa chủ động trong việc rà soát các dự án có khó khăn, vướng mắc, hết thời gian thực hiện dự án... để trình điều chỉnh kịp thời

Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại, hạn chế là: Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; Giá vật liệu tăng đột biến; Thủ tục đầu tư theo quy định còn kéo dài; Năng lực của một số chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu xây lắp còn hạn chế.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Nguồn vốn phân bổ:

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố là: **803.084 triệu đồng**. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công do thành phố phân bổ là **654.234 triệu đồng**; xã, phường phân bổ là **148.850 triệu đồng**. Cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023
	TỔNG NGUỒN	803.084
I	Nguồn vốn thành phố phân bổ	654.234
1	Nguồn Ngân sách tập trung	22.099
2	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất	632.135
II	Nguồn vốn giao các xã phường phân bổ	148.850

2. Nguyên tắc và thứ tự ưu tiên phân bổ:

- Phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Nghị quyết 71/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định giao vốn năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc phân bổ vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên sau:

- + Bố trí vốn các dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch; Dự án chuyên tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;
- + Bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch;
- + Bố trí vốn cho dự án khởi công mới năm 2023.
- + Bố trí vốn để hỗ trợ các nhà văn hóa đạt chuẩn và các trạm y tế.
- + Chi đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất đấu giá.

3. Phương án phân bổ: Phương án phân bổ thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý):

Trên cơ sở thông báo vốn được giao, UBND thành phố dự kiến phương án phân bổ chi tiết nguồn ngân sách thành phố phân bổ với số tiền: **654.234 triệu đồng**, theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành: 103.490 triệu đồng.
- Bố trí vốn cho dự án chuyên tiếp: 332.968 triệu đồng.
- Bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; Kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính; Dự phòng chung kế hoạch đầu tư công: 12.240 triệu đồng.
- Bố trí vốn cho các công trình Quy hoạch các Cụm công nghiệp, QH nghĩa Trang, cắm mốc quy hoạch chi tiết các xã phường: 9.038 triệu đồng (Phân bổ sau khi hoàn thành các thủ tục)
- Hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa xã phường, sửa chữa các Trạm y tế trên địa bàn thành phố: 21.000 triệu đồng.
- Bố trí vốn cho dự án khởi công mới: 76.442 triệu đồng.
- Bố trí dự án khởi công mới thuộc lĩnh vực Quốc phòng (các dự án mật): 11.010 triệu đồng.
- Chi đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất đấu giá: 88.046 triệu đồng
(Chi tiết tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo)

III. Một số giải pháp chủ yếu:


1. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Các Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác lập thủ tục đầu tư các dự án, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ được duyệt.

3. Tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất để kịp thời đưa vào đấu giá thu ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán được giao.

4. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện thi công các công trình, dự án đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình; công tác đánh giá, giám sát đầu tư theo đúng quy định.

5. Chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn các dự án đã bố trí nhằm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, hạn chế thấp nhất việc chuyển nguồn, hủy nguồn xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư, quyết toán công trình hoàn thành

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố Đồng Hới (nguồn ngân sách thành phố quản lý)./. 

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch & Đầu tư QB;
- CT, các PCT UBND TP;
- Thành ủy ĐH;
- TT HĐND TP;
- Phòng TC-KH;
- UBND các xã, phường;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VP HDND – UBND TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Đan